



12 DE ENERO DE 2023
OFICIO No. ATOYA/SRFT2023/04

LIC CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVARES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4o. Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SIGAMOS AVANZANDO JUNTOS"





C. ELFEGO GALINDO ROSAS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ATOYATEMPAN, PUE.
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOYATEMPAN, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE) 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	1139860	6839164	16.67	1139860	6839164	SE ALCANZA LA META YA QUE SE TRANSFIRIO LO PROGRAMADO
	2do. Trimestre	41.67	2849651	6839164	41.67	2849651	6839164	SE ALCANZA LA META YA QUE SE TRANSFIRIO LO PROGRAMADO
	3er. Trimestre	66.67	4559442	6839164	66.67	4559442	6839164	SE ALCANZA LA META YA QUE SE TRANSFIRIO LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100.00	6839164	6839164	100.00	6839164	6839164	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	6839164	6839164	100.00	6839164	6839164	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	1139860	6839164	16.54	1131233	6839164	SE ALCANZA LA META YA QUE SE TRANSFIRIO LO PROGRAMADO
	2do. Trimestre	41.67	2849651	6839164	37.35	2554392	6839164	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA
	3er. Trimestre	66.67	4559442	6839164	59.75	4,086,125.00	6839164	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA
	4to. Trimestre	100.00	6839164	6839164		6839164	6839164	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.86	2849651	586175	5.87	2849651	485236	POR CADA PESO DE FORTAMUN SE NECESITAN 5.87 DE RECURSOS PROPIOS PARA PODER SOLVENTAR GASTOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO
	4to. Trimestre	3.85	6839164	1,776,973	6.82	6839164	1,002,772	POR CADA PESO DE FORTAMUN SE NECESITAN 6.82 DE RECURSOS PROPIOS PARA PODER SOLVENTAR GASTOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	4to Trimestre	-3.44	14001175	14500000	-6.03	17001175	18091865	2.23 RECIBIDO LA TASA DE VARIACION ES DE -6.03

BIENESTAR
 General de
 Gobierno y
 Desarrollo

15 DE ENERO 2024
 2.23
 RECIBIDO
 LA TASA DE VARIACION ES DE -6.03



MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2023

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230402288065	298163	23018	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ATOYATEMPAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0325Z, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	\$ 773,277.39	100%	100%	SANITARIOS	1	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402287994	297793	23017	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPRO896E, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	\$ 756,576.38	100%	100%	SANITARIOS	1	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402288081	298231	23009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN DIFERENTES CALLEJONES DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA.	ATOYATEMPAN	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%	100%	M2	1524.86	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315241	415385	23024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJÓN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	\$ 1,470,122.03	100%	100%	M2	1440	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402314734	413532	23026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 12 NORTE ENTRE KM 0 000 AL KM 0 184.61 DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	\$ 1,323,412.18	100%	100%	ML	184.61	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402288153	298617	23014	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLONGACION 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	\$ 258,729.49	100%	100%	ML	191.02	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315117	414885	23028	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE 12 NORTE Y CAMINO A TLACOMULCO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	\$ 992,461.05	100%	100%	ML	812.6	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320005	435754	23029	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN JIMENEZ, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE 8 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	\$ 420,222.42	100%	100%	ML	199.97	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA OBRA SE REALIZO CON FAISMUN SOLAMENTE YA NO SE UTILIZARON RECURSOS DEL FORTAMUN SOLO QUE EN LA MIDS SE REGISTRO AMBOS FONDOS
PUE230402314418	412309	23021	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 ORIENTE CAMINO A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	\$ 232,540.44	100%	100%	ML	200	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315273	415491	23011	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	\$ 178,363.04	100%	100%	ML	2000	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE ENTIDADES SUBSIDIARIAS Y DEPENDIENTES
 199.97
 2024
 21.23
 CIBIC
 SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DE ENTIDADES SUBSIDIARIAS Y DEPENDIENTES

PUE230402315650	416927		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	ALBERGUE	1	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE230402288531	300593	23015	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAIE CAMINO ACATZIZIMITLA EN LA LOCALIDAD DE ACATZIZIMITLA, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	\$ 364,042.20	100%	100%	ML	1026	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315398	416032	23016	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	\$ 690,239.42	100%	100%	M2	4519.3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230202227238	104164	23001	REHABI LITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM 0 MAS 340 AL KM 0 MAS 417.23 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYAT EMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	\$ 899,317.75	100%	100%	M2	502	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230202227240	104176	23002	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO CON CLAVE 21EJN1320J EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	\$ 752,319.21	100%	100%	M2	51	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE230302268386		23025	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	\$ 259,365.25	100%	100%	ML	100	TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE230102210859		23008	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CAMBIO DE VÁLVULAS Y TUBERÍA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN	ATOYATEMPAN	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	\$ 463,897.71	100%	100%	ML	421	TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE230102210848		23003	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	\$ 252,393.95	100%	100%	ML	185.49	TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315241	415385	23024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJÓN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	\$ 246,604.69	100%	100%	M2	1440	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315273	415491	23011	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	\$ 197,606.04	100%	100%	ML	2000	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315650	416927		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	100%			OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
TMP_PUE230402336490		23030	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SIN NOMBRE DE LA CALLE 10 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	100%	100%	ML	102.26	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE230402338422		23031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 8 SUR ENTRE LA CALLE JIMENEZ DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA	ATOYATEMPAN	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	\$ 473,826.28	100%	100%	ML	600	EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS DE FAISMUN \$10,935.54 Y LOS RENDIMIENTOS FORTAMUN \$6516.26



15 ENE 2024
RECIBIDO
 F42/SBI/CGPSE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Evaluación,
 Seguimiento y
 Asesoría

Entidad	Municipio	Tipo de Regi	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre	Programa Fo	Institucion EJ	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(A	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	20	1	2023	2	33 1		4 FAIS Municip		1	10879.22		2	612	1950000	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98			CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA Y DOS SANITARIO EN ESCUELA Y UN CENTRO INTEGRADOR
		2										2	614	5751894.3	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62			CONSTRUCCION DE 4 ADOQUINES, CAMBIO DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DOS CAMINO SACA COSECHAS
		2										2	613	3909728.7	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4			AMPLIACION DE 1 AGUAS POTABLES Y 3 DRENAJES
21	20	1	2023	2	33 1		5 FORTAMUN		1	6483.03		2	614	1974001.74	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69			CONSTRUCCION ADOQUIN
		2										2	613	716291.66	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18			AMPLIACION DE 3 DRENAJE SANITARIO Y 2 AGUA POTABLES EN UN DRENAJE SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS DE FAISMUN Y FORTAMUN
		2										1	311	2176912.4	2319923	2319923	2319923	2319923	2319923	2319923			ENERGIA ELECTRICA
		2										2	246	180000	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04			SUMINISTRO Y ADQUISICION DE LAMPARAS
		2										1	392	140000	152701	152701	152701	152701	152701	152701			CONAGUA
		2										1	141	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2			APORTACION AL CERESO
		2										1	283	110000	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52			ADQUISICION DE UNIFORMES
		2										1	113	1200000	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62			PAGO SUELDOS A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA
		2										1	231	0	140000	140000	140000	140000	140000	140000			ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL CAMPO
		2										2	612	0	600000	600000	600000	600000	600000	600000			CONTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR

Gobierno del Estado
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

15 ENE 2024
 2023

RECIBIDO
 SBC/SGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Atoyatempan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	6483.03			Total del Programa Presupuestario	6839164	6856526.25	6856526.25	6856526.25	6856526.25	6856526.25	6856526.25	N/A	6839164			
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2176912.4	2319923	2319923	2319923	2319923	2319923	2319923	2319923	N/A	N/A	Validado	ENERGIA ELECTRICA
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan			1 - Gasto corriente	231 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL CAMPO
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan			2 - Gasto de Inversión	246 - Material eléctrico y electrónico	180000	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	197606.04	N/A	N/A	Validado	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE LAMPARAS
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	341958.2	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL CERESO
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1200000	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	1010083.62	N/A	N/A	Validado	PAGO SUELDOS A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA



Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	140000	152701	152701	152701	152701	152701	152701	N/A	N/A	Validado	CONAGUA
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomun	716291.66	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18	1738729.18	N/A	N/A	Validado	AMPLIACION DE 3 DRENAJE SANITARIO Y 2 AGUA POTABLES EN UN DRENAJE SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS DE FAISMUN Y FORTAMUN
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1974001.74	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69	246604.69	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION ADOQUIN
Puebla	Atoyatempan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Atoyatempan	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	110000	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52	108920.52	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Atoyatempa n	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	10879.22			Total del Programa Presupuestario	11611623	11611623	11611623	11611623	11611623	11611623	11611623	N/A	11611623		
Puebla	Atoyatempa n	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Atoyatempa n			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1950000	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98	2782172.98	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA Y DOS SANITARIO EN ESCUELA Y UN CENTRO INTEGRADOR
Puebla	Atoyatempa n	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Atoyatempa n			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3909728.7	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4	1903953.4	N/A	N/A	Validado	AMPLIACION DE 1 AGUAS POTABLES Y 3 DRENAJES
Puebla	Atoyatempa n	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Atoyatempa n			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5751894.3	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62	6925496.62	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE 4 ADOQUINES, CAMBIO DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DOS CAMINO SACA COSECHAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 SECRETARÍA DE SALUD
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ciclo	Periodo	Trimestro	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalles	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Atoyatpan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.84877	{just1:ciclo:20 23,trim: 4,just:Otras causas, usuario:Jesuste nariod,fecha:12/01/24}	{just1:ciclo:20 23,trim: 4,just:Otras causas, usuario:jesust enorio d,fecha:12/01/24}}	3.84877	6.82026	Otras causas	POR CADA PESO DE FORTAMUN SE NECESITAN 6.82 DE RECURSOS PROPIOS PARA PODER SOLVENTAR GASTOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO	56.43	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Atoyatempan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesuste noriod,fecha:11/01/24}}	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesuste noriod,fecha:11/01/24}}	100	Otras causas	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Atoyatempan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesuste noriod,fecha:11/01/24}}	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesuste noriod,fecha:11/01/24}}	100	Otras causas	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO	100	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Atoyatempán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) - Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-3.44017	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesustenoriod,fecha:12/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesustenoriod,fecha:12/01/24}}	-6.02862	Otras causas	LA TASA DE VARIACIONES DE -6.03	175.24	Validado	
2023	4	4	Puebla	Atoyatempán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesustenoriod,fecha:11/01/24}}	{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:jesustenoriod,fecha:11/01/24}}	100	Otras causas	SE ALCANZA LA META SE GASTO LO PROGRAMADO	100	Validado	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Progr ama Presu pe stario	Nombra del Progra ma Presunu	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucio nal	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuen cia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimen sion del Indicador	Sentido	Meta programada	Justifica ción	Meta Modifi cada	Justifica ción	Realizado en el Periodo	Justifica ción	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Atoyatamp n	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	0	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	0	Otras causas	NO SE TIENEN PROGRAMADOS OTROS PROYECTOS	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Atoyatamp n	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	70	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	66.66667	Otras causas	NO SE ALCANZA LA META YA QUE SE MODIFICÓ LA PROGRAMACION	95.24	Validado
2023	4	4	Puebla	Atoyatamp n	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, Infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	30	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	30	{{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:Jesustenorlod,fecha:11/01/24}}}	33.33333	Otras causas	NO SE ALCANZA LA META YA QUE SE MODIFICÓ LA PROGRAMACION	90	Validado



DETALLE_PR_CICLO	DETALLE_PR_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MODALIDAD	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_GEDRES	DETALLE_PROYECTO_GEDREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCICIO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIO	OBSERVACIONES	VACIO
2023	4	FUE230402320005	Proyecto de Inversión	982805.99	{ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDESALES, monto:562583.57, modificado:562583.57, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES, monto:420222.42, modificado:420222.42}}	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAS SANITARIAS EN CALLE JIMENEZ, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y PROLONGACION N 8 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 435754		Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 199.97, meta_modificada: 199.97}}	1	(cve_municipio:020, localidad:1, direccion: CALLE JIMENEZ PUEBLO CHILPANIERO, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y PROLONGACION N 8 SUR, AVENIDA NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON JIMENEZ ENTRE LA	01-12-2023	30-12-2023	420222.42	420222.42	420222.42	420222.42	420222.42	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-29, contratista: VIVENDAS Y CARRETERAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 420222.42, importe_modificado: 420222.42}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2320005, avance: 199.97}}	En Ejecución	Validado	{obst: {observacion: ESTA OBRA SE REALIZO CON FAISMUN SOLAMENTE YA NO SE UTILIZARON RECURSOS DEL FORTAMUN SOLO QUE EN LA MDS SE REGISTRO AMBOS FONDOS, trimestre: 4.0, usuario: jesustenorid, fecha: 2024-01-11}}	Sin observaciones
2023	4	FUE230402314418	Proyecto de Inversión	232540.44	{cto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES, monto:232540.44, modificado:232540.44}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 ORIENTE CAMINO A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 412309		Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 210.0, meta_modificada: 210.0}}	1	(cve_municipio:020, localidad:1, direccion: CALLE 4 ORIENTE PUEBLO LOS TETEALES, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 14 NORTE, CALLE 6 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN	12-04-2023	09-05-2023	232540.44	232540.44	232540.44	232540.44	232540.44	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-21, contratista: MANUEL CABRERA LOZANO, convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 232540.44, importe_modificado: 232540.44}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2314418, avance: 210.0}}	Terminada	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	FUE230402288065	Proyecto de Inversión	773277.39	{cto_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES, monto:773277.39, modificado:773277.39}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ATOYATEMPAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0325Z, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 298163		Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	{meta: {unidad_medida: Sanitarios, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	(cve_municipio:020, localidad:1, direccion: CALLE 6 ORIENTE PUEBLO LOS TETEALES, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE	24-07-2023	04-09-2023	773277.4	773277.39	773277.39	773277.39	773277.39	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-18, contratista: DISTRIBUCION ES OASIS S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 773277.39, importe_modificado: 773277.39}}	{meta: {unidad_medida: Sanitarios, meta: 2288065, avance: 1.0}}	Terminada	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



2023	4	PUE230402315117	Proyecto de Inversión	992461.05	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	414885	5	110	60	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:812.6}]	1	AToyATEMPAN, AToyATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 14 NORTE, CALLE 2 ORIENTE LA AMPLIACION DE	09-10-2023	29-11-2023	992461.1	992461.05	992461.05	992461.05	992461.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/RB3-28, contratista:CONSTRUYGEN S.S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE AToyATEMPAN, monto:992461.05, importe_nodificado:992461.05}}	[meta1: {2315117/proyecto_FIN, 2315117/proyecto_AVANCE, 2315117/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin acciones
2023	4	PUE230402315650	Proyecto de Inversión	9336366.38	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	416927	5	3300	2800	0	[meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	AToyATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 NORTE, CALLE AGUSTIN ROJAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE LA CALLE 3 NORTE Y	18-09-2023	31-12-2023	9336366	9336366.4	9336366.4	9336366.38	9336366.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI.DAJ.2023/800, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante: MUNICIPIO DE AToyATEMPAN, monto:9336366.38, importe_nodificado:9336366.38}}	[meta1: {2315650/proyecto_FIN, 2315650/proyecto_INICIO, 2315650/proyecto_PROCESO}]	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, trimestre:4.0, usuario:jesustenorid, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, trimestre:4.0, usuario:jesustenorid, fecha:2024-01-11}]	Sin acciones
2023	4	PUE230402288081	Proyecto de Inversión	2000000	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	298231	5	170	150	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.86, meta_modificada:1524.86}]	1	AToyATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 8 SUR, AVENIDA CUAUHTEMOC SE TRATA DEL ADQUINAMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES EL CUAL IMPLICA EL CALLEJON 3	15-03-2023	26-05-2023	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/RB3-09, contratista:VIENDAS Y CARRETERAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE AToyATEMPAN, monto:2000000.00, importe_nodificado:2000000.00}}	[meta1: {2288081/proyecto_FIN, 2288081/proyecto_AVANCE, 2288081/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin acciones



Año	Identificador	Tipo de Proyecto	Código	Municipio	Descripción	Presupuesto	Estado	Avance	Observaciones	Terminado	Validado	Sin Observaciones	Sin Acciones		
2023	4	PUE230402288531	Proyecto de Inversión	364042.2	21 Puebla 20 Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin Identificar Municipio de Atoyatempan	300593	5	110 80 0	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 1026.3})}	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-15, contratista: VIVENDAS Y CARRETERAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 364042.2, importe_modificado: 364042.2})}	Terminado	Validado	Sin Observaciones	Sin Acciones
2023	4	PUE230402315241	Proyecto de Inversión	1716726.72	21 Puebla 20 Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin Identificar Municipio de Atoyatempan	415385	S	170 140 0	{(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta_modificada: 1440.0})}	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-24, contratista: CONSTRUINGESS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 1716726.72, importe_modificado: 1716726.72})}	Terminado	Validado	Sin Observaciones	Sin Acciones
2023	4	PUE230402314734	Proyecto de Inversión	1323412.18	21 Puebla 20 Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin Identificar Municipio de Atoyatempan	413532	S	80 60 0	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 184.61})}	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP-ATOYA/2023/R33-26, contratista: VIVENDAS Y CARRETERAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto: 1323412.18, importe_modificado: 1323412.18})}	Terminado	Validado	Sin Observaciones	Sin Acciones



Año	Orden	Código	Tipo	Monto	Descripción	Localidad	Estado	Identificación	Municipio	Presupuesto	Compras	Construcción	Operación	Mantenimiento	Financiamiento	Observaciones																	
2023	4	PUE230402288153	Proyecto de Inversión	258729.49	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA DO SANITARIO EN Prolongación de 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 298617	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	298617	5	37	30	0	1	1	28-04-2023	23-05-2023	258729.5	258729.49	258729.49	258729.49	258729.49	258729.49	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin acciones
2023	4	PUE230402315398	Proyecto de Inversión	690239.42	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS SACAS COSECHAS A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 416032	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	416032	5	220	180	0	1	1	28-08-2023	28-09-2023	690239.4	690239.42	690239.42	690239.42	690239.42	690239.42	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin acciones
2023	4	PUE230402287994	Proyecto de Inversión	756576.38	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0896E, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 297793	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	297793	5	360	300	0	1	1	15-06-2023	27-07-2023	756576.4	756576.38	756576.38	756576.38	756576.38	756576.38	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin acciones



2023	4	PUE230402315273	Proyecto de inversión	375969.08	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	415491	5	800	600	0	{mezal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	09-05-2023	09-06-2023	375969.1	375969.08	375969.08	375969.03	375969.08	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DP-ATOYA/2023/R33-11, contratista: MANUEL CABRERA LOZANO, convocante: MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:375969.08, importe_modificado:375969.08}}	{meta1: {proyecto_inicio:2023, proyecto_fin:2023, meta_inicio:01-01-2023, meta_fin:31-12-2023}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin acciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	----	--------	----	-------------	-------------------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	--------	---	-----	-----	---	-------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------	-------------------	--------------



2023	4	PUE230402315650	Proyecto de inversión	9336366.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.00, modificado:700000.00}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246604.69, modificado:246604.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473826.28, modificado:473826.28}}	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	416927	5	3300	2800	0	{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CENTRO, ALLE 2 PONIENTE PUEBLO ATOYATEMPAN CENTRO, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE AGUSTIN ROJAS LA OBRA SE UBICA {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALLE 7 ORIENTE PUEBLO CHILPANERCO, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJÓN JIMENEZ, CALLE	18-09-2023	31-12-2023	9336366.4	9336366.38	9336366.4	9336366	9336366.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI.DAJ. 2023/800, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:93366.38, importe_modificado:933636.38}}	{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}	2315650/proyecto_FIN	2315650/proyecto_INICIO, 2315650/proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, usuario:JesústenorIod, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:ESTA OBRA ES APORTACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA(2), trimestre:4.0.
2023	4	PUE230402315241	Proyecto de inversión	1716726.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246604.69, modificado:246604.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415385, modificado:415385}}	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	415385	5	170	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALLE 7 ORIENTE PUEBLO CHILPANERCO, 75620 ATOYATEMPAN, PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJÓN JIMENEZ, CALLE	05-06-2023	31-07-2023	1716726.7	1716726.72	1716726.7	1716727	1716726.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-24, contratista:CONSTRUJINGE S.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:1716726.72, importe_modificado:1716726.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.1440.0}}	2315241/proyecto_INICIO, 2315241/proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Sin observaciones	
2023	4	PUE230402338422	Proyecto de inversión	473826.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473826.28, modificado:473826.28}}	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Atoyatempan	23031	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 8 SUR, lon:-97.913495, lat:18.80951}}	27-11-2023	27-12-2023	473826.28	473826.28	473826.28	473826.3	473826.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-31, contratista:FRILCONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:484761.82, importe_modificado:484761.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	2338422/proyecto_FIN, 2338422/proyecto_OCESO, 2338422/proyecto_INICIO	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS DE FAISMUN \$10,935.54 Y LOS RENDIMIENTOS FORTAMUN \$6516.26, trimestre:4.0, usuario:JesústenorIod, fecha:2024-01-12}}	



2023	4	PUE230402315273	Proyecto de inversión	375969.08	monto:197606.04, modificado:197606.04, f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197606.04, modificado:197606.04, f2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,	21	Puebla	20	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atoyatempan	415491	5	800	600	0	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0})	1	(geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLES DE MAYO PUEBLO ATOYATEMPAN CENTRO, 09-05-2023 09-06-2023 375969.08 375969.08 375969.08 375969.1 375969.08	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF-ATOYA/2023/R33-11, contratista:MANUEL CABRERA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:375969.08, importe_modificado:375969.08})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	3/proye cto_PR OCESO, 231527	3/proye cto_INICIO, 231527	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----	-------------	-------------------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	--------	---	-----	-----	---	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------	------------------	-------------------

